

Отчет об исполнении инвестиционной программы с 01.03. 2025 г. по 01.07.2025 г.

ТОО "Оңтүстік Жарык Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11,0	12	13,0	14,0	15	16
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				01.03.2023-01.03.2028г.								
		ВЛ-35 кВ	км.	7,2			19 576		19 576,0	5 360,5	14 215,5			
		ПС-110 кВ	шт.	2	1		588 882	261 099,0	327 782,7	161 253,5	427 628,2			
		ПС-35 кВ	шт.	8	1		1 101 852	32 852,9	1 068 998,8	301 720,0	800 131,7			
		ВЛ-6-10 кВ	км.	92,43	29,040		318 031	69 105,4	248 925,4	87 086,4	230 944,4			
		ВЛ-0,4 кВ	км.	157,44	39,118		509 014	97 820,6	411 193,7	139 383,4	369 630,9			
		КЛ-6-10 кВ	км.	4,47	2,888		75 782	27 179,4	48 602,5	20 751,4	55 030,5			
		КЛ-0,4 кВ	км.	2,7	1,590		40 015	9 189,2	30 826,0	10 957,4	29 057,8			
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	122	96		712 571	520 841,1	191 729,9	195 123,3	517 447,7			
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	156,33	72,873		2 489 173	814 081,4	1 675 091,6	681 610,1	1 807 562,9			
ВЛ-6-10 кВ с применением СИП	км.	26,55		286 755		286 754,6	78 522,0	208 232,6						
2		Внедрение АСКУЭ	шт.	ОРЭ: ПС-8 шт., 122 ПУ, РРЭ: 3500 ПУ		548 348		548 348,0		150 154,1	398 193,9			
3		Строительство линии электропередач 110 кВ от ПС "Шаульдер" до ПВ-35/10 кВ "Торткуль" и расширение ПС-35 кВ "Торткуль" с переводом на напряжение 110 кВ	км.	25,65		1 368 405		1 368 404,6		374 710,2	993 694,4			
		Строительство линии электропередач-35кВ от ПС М-1 до ПС Дачи	км.	3		258 913	5 000,0	253 912,6		70 898,0	188 014,6			
		Дополнение к инвестиционной программе на 2025 год				4 575 156		4 575 156,3		1 252 814,9	3 322 341,4			
4		Тех.переворужение ОС					95 571,4				-	-		
		ВСЕГО:					12 892 472	1 932 740,5	11 055 302,6		3 530 345,0	9 362 126,7	-	-