

Отчет об исполнении инвестиционной программы с 01.03. 2025 г. по 01.07.2025 г.

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии

| №<br>п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |                   |                                      |        |  | Сумма инвестиционной программы |             |              |   | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |             |                  |                    |
|----------|---|--|-------------------|--------------------------------------|--------|--|--------------------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|------------------|--------------------|
|          | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория   | Наименование мероприятий   | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |        | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План                           | Факт        | Отклонение   | Причины отклонения  | Собственные средства  |             | Заемные средства | Бюджетные средства |
|          |   |  |                   | План                                 | Факт   |  |                                |             |              |   | Амортизация   | Прибыль     |                  |                    |
| 1        | 2   | 3  | 4                 | 5                                    | 6      | 7  | 9                              | 10          | 11,0         | 12  | 13,0  | 14,0        | 15               | 16                 |
| 1        | Передача электрической энергии  | Реконструкция и модернизация   |                   |                                      |        | 01.03.2023-01.03.2028г.  |                                |             |              |   |   |             |                  |                    |
|          |   | ВЛ-35 кВ   | км.               | 7,2                                  |        |  | 19 576                         |             | 19 576,0     | Инвест программа утверждена с 1 марта 2025 года по 28.02.2026г. | 5 360,5   | 14 215,5    |                  |                    |
|          |   | ПС-110 кВ  | шт.               | 2                                    | 1      |  | 588 882                        | 261 099,0   | 327 782,7    |   | 161 253,5   | 427 628,2   |                  |                    |
|          |   | ПС-35 кВ   | шт.               | 8                                    | 1      |  | 1 101 852                      | 32 852,9    | 1 068 998,8  |   | 301 720,0   | 800 131,7   |                  |                    |
|          |   | ВЛ-6-10 кВ   | км.               | 92,43                                | 29,040 |  | 318 031                        | 69 105,4    | 248 925,4    |   | 87 086,4  | 230 944,4   |                  |                    |
|          |   | ВЛ-0,4 кВ  | км.               | 157,44                               | 39,118 |  | 509 014                        | 97 820,6    | 411 193,7    |   | 139 383,4   | 369 630,9   |                  |                    |
|          |   | КЛ-6-10 кВ   | км.               | 4,47                                 | 2,888  |  | 75 782                         | 27 179,4    | 48 602,5     |   | 20 751,4  | 55 030,5    |                  |                    |
|          |   | КЛ-0,4 кВ  | км.               | 2,7                                  | 1,590  |  | 40 015                         | 9 189,2     | 30 826,0     |   | 10 957,4  | 29 057,8    |                  |                    |
|          |   | РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ   | шт.               | 122                                  | 96     |  | 712 571                        | 520 841,1   | 191 729,9    |   | 195 123,3   | 517 447,7   |                  |                    |
|          |   | ВЛ-0,4 кВ с применением СИП  | км.               | 156,33                               | 72,873 |  | 2 489 173                      | 814 081,4   | 1 675 091,6  |   | 681 610,1   | 1 807 562,9 |                  |                    |
|          |   | ВЛ-6-10 кВ с применением СИП   | км.               | 26,55                                |        |  | 286 755                        |             | 286 754,6    |   | 78 522,0  | 208 232,6   |                  |                    |
| 2        |   | Внедрение АСКУЭ  | шт.               | ОРЭ: ПС-8 шт., 122 ПУ, РРЭ: 3500 ПУ  |        |  | 548 348                        |             | 548 348,0    |   | 150 154,1   | 398 193,9   |                  |                    |
| 3        |   | Строительство линии электропередач 110 кВ от ПС "Шаульдер" до ПВ-35/10 кВ "Торткуль" и расширение ПС-35 кВ "Торткуль" с переводом на напряжение 110 кВ | км.               | 25,65                                |        |  | 1 368 405                      |             | 1 368 404,6  |   | 374 710,2   | 993 694,4   |                  |                    |
|          |   | Строительство линии электропередач-35кВ от ПС М-1 до ПС Дачи   | км.               | 3                                    |        |  | 258 913                        | 5 000,0     | 253 912,6    |   | 70 898,0  | 188 014,6   |                  |                    |
|          |   | Дополнение к инвестиционной программе на 2025 год  |                   |                                      |        |  | 4 575 156                      |             | 4 575 156,3  |   | 1 252 814,9   | 3 322 341,4 |                  |                    |
| 4        |   | Тех.переворужение ОС   |                   |                                      |        |  |                                | 95 571,4    |              |   | -   | -           |                  |                    |
|          |   | ВСЕГО:   |                   |                                      |        |  | 12 892 472                     | 1 932 740,5 | 11 055 302,6 |   | 3 530 345,0   | 9 362 126,7 | -                | -                  |