

Отчет об исполнении инвестиционной программы с 01.03. 2025 г. по 01.10.2025 г.

ТОО "Оңтүстік Жарык Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11,0	12	13,0	14,0	15	16
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация ВЛ-35 кВ	км.	7,2	4,2	01.03.2023-01.03.2028г.г.	19 576	11 419,3	8 156,7	Инвест программа утверждена с 1 марта 2025 года по 28.02.2026г.	5 360,5	14 215,5		
		ПС-110 кВ	штг.	2	2		588 882	588 882	-		161 253,5	427 628,2		
		ПС-35 кВ	штг.	8	7		1 101 852	964 120,2	137 731,5		301 720,0	800 131,7		
		ВЛ-6-10 кВ	км.	92,43	53,9		318 031	185 518,0	132 512,8		87 086,4	230 944,4		
		ВЛ-0,4 кВ	км.	157,44	91,8		509 014	296 925,0	212 089,3		139 383,4	369 630,9		
		КЛ-6-10 кВ	км.	4,47	2,6		75 782	44 206,1	31 575,8		20 751,4	55 030,5		
		КЛ-0,4 кВ	км.	2,7	1,6		40 015	23 342,2	16 673,0		10 957,4	29 057,8		
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	штг.	122	71		712 571	415 666,4	296 904,6		195 123,3	517 447,7		
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	156,33	104,2		2 489 173	1 659 448,7	829 724,3		681 610,1	1 807 562,9		
		ВЛ-6-10 кВ с применением СИП	км.	26,55	17,7		286 755	191 169,7	95 584,9		78 522,0	208 232,6		
		Внедрение АСКУЭ	штг.	ОРЭ: ПС-8 шт., 122 ПУ, РРЭ: 3500 ПУ			548 348	319 869,7	228 478,3		150 154,1	398 193,9		
		Строительство линии электропередач 110 кВ от ПС "Шаульдер" до ПВ-35/10 кВ "Торткуль" и расширение ПС-35 кВ "Торткуль" с переводом на напряжение 110 кВ	км.	25,65	15,0		1 368 405	798 236,0	570 168,6		374 710,2	993 694,4		
3		Строительство линии электропередач-35кВ от ПС М-1 до ПС Дачи	км.	3	1,8		258 913	151 032,4	107 880,3		70 898,0	188 014,6		
		Дополнение к инвестиционной программе на 2025 год по ТОИ	км.	61,35	25,6		4 575 156	1 906 315,1	2 668 841,2		1 252 814,9	3 322 341,4		
		Дополнение к инвестиционной программе на 2025 год в рамках реализации по НП	км.	104,04	8,98		2 472 285	150 000,0	2 322 285,0				2 472 285	
4		Тех.переворужение ОС						104 561,0			-	-		
		ВСЕГО:					15 364 757	7 810 711,5	7 658 606,2		3 530 345,0	9 362 126,7	2 472 285	-