

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал (март) 2026 года

ТОО "Оңтүстік Жарык Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация ВЛ-35 кВ	км.	44,91		01.03.2023-01.03.2028гг.	181 848		181 848	Инвест программа утверждена с 1 марта 2025 года по 28.02.2026г.	85 630	96 218		
		ПС-110 кВ	шт.	3			1 153 575		1 153 575		543 202	610 373		
		ПС-35 кВ	шт.	4			752 842		752 842		354 502	398 340		
		ВЛ-6-10 кВ	км.	77,33			253 933		253 933		119 573	134 360		
		ВЛ-0,4 кВ	км.	154,66			529 122		529 122		249 156	279 966		
		КЛ-6-10 кВ	км.	3,33			74 346		74 346		35 008	39 338		
		КЛ-0,4 кВ	км.	2,04			26 371		26 371		12 418	13 953		
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	118			753 591		753 591		354 855	398 736		
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	150,86			2 522 247	263 500,0	2 258 747		1 187 690	1 334 557		
		ВЛ-6-10 кВ с применением СИП	км.	17,1			193 947		193 947		91 327	102 620		
2		Внедрение АСКУЭ	шт.	ОРЭ: ПС-4 шт., 31 ПУ, РРЭ: 4300 ПУ			570 764		570 764		268 765	301 999		
3		Строительство линии электропередач 110 кВ от ПС "Шаульдер" до ПВ-35/10 кВ "Торткуль" и расширение ПС-35 кВ "Торткуль" с переводом на напряжение 110 кВ	км.	25,65			1 368 405		1 368 405		644 362	724 043		
		Строительство линии электропередач-35кВ от ЛЛ-Буржарская-2 до ПС-35кВ "Торткуль"	км.	0,61			154 882		154 882		72 932	81 950		
		Строительство ПС - 220/110/10кВ "Кызылсу" с линией 220 кВ в г.Шымкент	шт.	1			14 664 349		14 664 349				14664349	
		ВСЕГО:					23 200 222	263 500,0	22 936 722		4 019 420	4 516 453	-	-