

Отчет об исполнении инвестиционной программы за период с 01.03.2026 по 31.06.2026 года

ТОО "Оңтүстік Жарык Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация ВЛ-35 кВ	км.	44,91		01.03.2023-01.03.2028г.				Инвест программа утверждена с 1 марта 2025 года по 28.02.2026г.				
		ПС-110 кВ	шт.	3	1		181 848		181 848		85 630	96 218		
		ПС-35 кВ	шт.	4	1		1 153 575	343 491,2	810 084		543 202	610 373		
		ВЛ-6-10 кВ	км.	77,33	31,95		752 842	89 741,6	663 100		354 502	398 340		
		ВЛ-0,4 кВ	км.	154,66	56,10		253 933	82 233,5	171 700		119 573	134 360		
		КЛ-6-10 кВ	км.	3,33	1,49		529 122	161 451,6	367 670		249 156	279 966		
		КЛ-0,4 кВ	км.	2,04	1,24		74 346	16 216,5	58 130		35 008	39 338		
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	118	79		26 371	7 079,6	19 291		12 418	13 953		
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	150,86	79,37		753 591	629 996,5	123 595		354 855	398 736		
		ВЛ-6-10 кВ с применением СИП	км.	17,1	5,37		2 522 247	1 136 960,0	1 385 287		1 187 690	1 334 557		
2		Внедрение АСКУЭ	шт.	ОРЭ: ПС-4 шт., 31 ПУ, РРЭ: 4300 ПУ		570 764		570 764		268 765	301 999			
3		Строительство линии электропередач 110 кВ от ПС "Шаульдер" до ПВ-35/10 кВ "Торткуль" и расширение ПС-35 кВ "Торткуль" с переводом на напряжение 110 кВ	км.	25,65		1 368 405		1 368 405		644 362	724 043			
		Строительство линии электропередач-35кВ от Л-Буржарская-2 до ПС	км.	0,61		154 882		154 882		72 932	81 950			
		Строительство ПС - 220/110/10кВ "Кызылсу" с линией 220 кВ в г.Шымкент	шт.	1		14 664 349		14 664 349				14 664 349		
		ВСЕГО:					23 200 222	2 545 733,0	20 654 489		4 019 420	4 516 453	14 664 349	-