форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24	25	26
	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				01.03.2025-28.02.2026г.г.	Прилагается				Согласно проведенным тендерам					57,0	56,5	14,69	13,92	2082	1894		хорошо
		ВЛ-110 кВ	км.																				
1		ВЛ-35 кВ	км.	7,2	7,2			19 576	15 286	- 4 290,1		4 162,1	11 123,8										
		ПС-110 кВ	шт.	2	3			588 882	454 990	- 133 891,8		123 886,8	331 103,4										
		ПС-35 кВ	шт.	8	8			1 101 852	992 442	- 109 409,5		270 226,7	722 215,7										
		ВЛ-6-10 кВ	км.	92,43	96,238			318 031	259 182	- 58 848,6		70 571,4	188 611,0										
		ВЛ-0,4 кВ	км.	157,44	174,395			509 014	443 425	- 65 589,1		120 737,7	322 687,2										
		КЛ-6-10 кВ	км.	4,47	5,583			75 782	82 338	6 556,3		22 419,5	59 918,9										
		КЛ-0,4 кВ	км.	2,7	3,499			40 015	29 645	- 10 369,9		8 071,9	21 573,2										
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	122	127			712 571	748 705	36 134,4		203 860,9	544 844,5										
2		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	156,33	191,033			2 489 173	2 977 808	488 634,7		810 811,0	2 166 996,7										
3		ВЛ-6-10 кВ с применением СИП	км.	26,55	26,622			286 755	328 570	41 815,4		89 464,6	239 105,8										
4		Внедрение АСКУЭ	шт.	оптовый рынок электрической энергий-подстанций 8 шт., приборы учета-122 шт. Розничный рынок электрической энергий-приборы учета - 3500 шт.	оптовый рынок электрической энергий-подстанций 8 шт., приборы учета-158 шт. Розничный рынок электрической энергий- приборы учета - 3542 шт.			548 348	529 346	- 19 002,0		144 132,7	385 213,2										
5		Строительство ЛЭП-110 кВ от ПС-Шаульдер до ПС-35/10 кВ Торткуль и расширение ПС-35 кВ Торткуль с переводом на напряжение 110 кВ.	км.	25,65	25,65			1 368 405	1 388 840	20 435,2		378 159,7	1 010 680,5										
6		Строительство ВЛ-35 кВ от ПС-1 М-1 до ПС-Дачи	км.	3	3			258 913	250 008	- 8 904,8		68 073,4	181 934,8										
		Реконсрукция и модернизация ВЛ-110кВ Л-107 с заменой провода АС-95 на АС-150 (от ПС-Западная до ПС Бадам)	км.	33,74	33,744			328 319	328 169	- 150,0		89 355,3	238 813,7										
		Реконсрукция и модернизация ВЛ-110кВ Л-121, 122 с заменой провода АС-95 на АС-150	км.	15,01	15,01			419 133	430 635	11 502,1		117 255,3	313 379,7										
		Строительство Л Э П -110 кВ (в т.ч. ПСД, строительство,авторский и технический надзор) оі 11С -кВ «Орталык» до ПС «Яссы»	км.	12,6	12,6			3 827 704	3 750 994	- 76 710,9		1 021 337,5	2 729 656,0										
		Замена провода АС на высокотемпературный провод с композитным сердечником на ВЛ-35 кВ Л-Кайтпас, Л-XXI Партсъезд в г.Шымкент	км.	14,37	14,37			972 285	959 721	- 12 563,7				959 721									
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (31 объектов)	км.	89,763	89,763			1 500 000	1 463 900	- 36 100,2				1 463 900									
6		Тех.перевооружение ОС								-		-	-										
		ВСЕГО:						**15 364 758**	**15 434 005,7**	**69 247,4**		**3 542 526,6**	**9 467 858,0**	**2 423 621,1**									